

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Број: 404-02-241/2017-08

29. 11. 2017.

Београд



Republika Srbija

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Kredit Evropske investicione banke za modernizaciju četiri
klinička centra u Srbiji:
Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac

UGOVORNA DOKUMENTACIJA DODATAK Br. 5

za

IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI
I IZGRADNJI KLINIČKOG CENTRA NIŠ U
NIŠU

Tender Br:

MOH/EIBPIU/013/W0/03-5

KCN u Nišu

Novembar 2017

DODATAK Br. 5
UGOVORA ZA IZVOĐENJE RADOVA
NA REKONSTRUKCIJI I IZGRADNJI KLINIČKOG CENTRA NIŠ U NIŠU
BR. 404-02-282/2013-08
(u daljem tekstu: „Ugovor“)

FINANSIRANJE iz kredita EIB (Evropske investicione banke) Republici Srbiji

Republika Srbija
Ministarstvo zdravlja
Nemanjina 22-26
Beograd

(u daljem tekstu "Naručilac" ili "Ugovarač"),

sa jedne strane,

i

INSO SISTEMI PER LE INFRASTRUTTURE SOCIALI S.p.A .

Registarski broj:01226390480

Zvanična adresa:

Pravno sedište:

Via G. del Pian dei Carpini, 1

50132 Firenca , Italija

PDV broj: 01226390480

(Vođa Zajedničkog poduhvata, učešće 65 %)

ITALIANA COSTRUZIONI S.p.A.

Registarski broj:03798481002

Zvanična adresa:

Pravno sedište:

Via Antonio Stoppani 15,

00197 Rim, Italija

PDV broj: 03798481002

(Član Zajedničkom poduhvata, učešće 35%)

(u daljem tekstu "Izvođač")

sa druge strane,

(s tim što su obe kompanije solidarno odgovorne za sve obaveze iz ovog Ugovora shodno Ugovoru o zajedničkom poduhvatu od 18.maja 2013.god.)

Budući da se Izvođač u izvršenju radova suočio sa potrebom za neophodnim radovima koji nisu bili predviđeni u tehničkoj dokumentaciji;

Budući da je Izvođač podneo 72 (sedamdesetdva) Zahteva za nalog za takve dodatne radove koji su predmet ovog Dodatka br.5;

Budući da je Naručilac proučio podnete Zahteve za nalog za dodatne radove i da se, na osnovu mišljenja Nadzornog organa za radove u Kliničkom centru Niš i Sektora za tehničke poslove i inženjering JIP, složio sa predloženim radovima i, posle pregovoračkog postupka, verifikovao odgovarajuće cene za nepredviđene radove navedene u **Prilogu I** uz ovaj Dodatak br.5;

Budući da je sa Izvođačem zaključen Sporazum o mirnom rešenju spora pokrenutog od strane Izvođača u skladu sa Ugovorom, i da je takav Sporazum prihvaćen Zaključkom Vlade Republike Srbije od 20.11.2017.god.;

Stoga su se sada strane dogovorile kao što sledi:

Član 1.

Rok za završetak svih radova po Ugovoru utvrđen je na 15. oktobar 2017.godine (bez radova za adaptaciju prostorija za ugradnju medicinske opreme po projektu Isporučioca opreme koji nisu bili predmet Ugovora), što predstavlja produženje roka za realizaciju zadataka od 205 dana od roka za završetak utvrđenog u članu 3. Dodatka br.4 Ugovora (25. mart 2017. godine).

Rok za završetak svih radova sa ugrađenom medicinskom opremom je 30. novembar 2017. godine, tako da Izvođač mora da izvrši sve svoje obaveze oko adaptacije prostorija za ugradnju medicinske opreme blagovremeno i na takav način da omogući isporučiocu opreme ugradnju medicinske opreme u navedenom roku. Obim radova bazira se na crtežima koje je Naručilac obezbedio putem dokumenta DT br. 137 od 28. juna 2017. godine, a potvrđenim ponudom INSA NIS/872/17/796-JDL od 25. avgusta 2017. godine i revizijom na bazi paušalne sume po dokumentu NIS/872/17/879-JDL od 25. oktobra 2017 godine.

Član 2.

2.1. U okviru produženog roka od 205 dana iz gornjeg člana 1. utvrđeno je, na osnovu Izveštaja o postupku mirnog rešavanja sporova od 19. oktobra 2017. godine koji je dostavio Nadzorni organ, opravdano kašnjenje Izvođača po sledećim osnovama:

- 13 dana usled loših vremenskih uslova (opravdano kašnjenje bez finansijske naknade);
- 132 dana po varijacijama za nepredviđene radove (ukupno je 66 VOR-ova za produžetak vremena = 132 dana, kao što je prikazano u Izveštaju Nadzornog organa) – opravdano produženje roka;
- 30 dana za radove na trafo stanici (opravdano kašnjenje) – opravdano produženje roka;
- 7 dana za radove u radioterapiji KCN (opravdano kašnjenje) – opravdano produženje roka.

ukupno 182 dana (13+132+30+7), od toga:

- 13 dana bez finansijske naknade (u skladu sa Ugovorom);
- 169 dana (132+30+7) opravdano produženje roka po ovom Sporazumu za koje dane se plaćaju indirektni troškovi u skladu sa Ugovorom.

2.2. Oduzimanjem opravdanog kašnjenja od ukupnog produžetka roka od 205 dana, utvrđeno je neopravdano kašnjenje Izvođača radova od 23 dana na koje se primenjuju ugovorne kazne iz člana 36. Ugovora u iznosu od 0,10% od vrednosti Ugovora za svaki dan kašnjenja:

- 205 dana – 182 dana = 23 dana kašnjenja Izvođača radova (ugovorna kazna)

Ukupan iznos ugovorne kazne za 23 dana iznosi EUR 724.500.

Član 3.

Za dane opravdanog kašnjenja Izvođaču su priznati režijski troškovi osoblja i održavanja gradilišta (indirektni troškovi) u iznosu od EUR 6.600 na osnovu Izveštaja Nadzornog organa o dnevnim troškovima produženja projekta od 19. oktobra 2017. godine.

Ukupan iznos indirektnih troškova za 169 dana opravdanog kašnjenja Izvođača je EUR 1.115.400.

Član 4.

Izvođač ima pravo na razliku između iznosa koji mu pripada po članu 3. i ugovornih kazni po članu 2. (EUR 1.115.400 – EUR 724.500 = EUR 390.900) u iznosu od EUR 390.900.

Član 5.

Na osnovu ponovljene revizije administrativnih naloga za nepredviđene radove i dodatne dokumentacije koju je podneo Izvođač, a nakon analize cena za sporne pozicije, Nadzorni organ je prihvatio kao opravdane vrednosti navedene u tabeli sadržanoj u Izveštaju Nadzornog organa.

Ukupan zbirni iznos razlike troškova u vezi korekcije administrativnih naloga na osnovu predmera i predračuna iz varijacija, iznosi EUR 514.670,03 s tim što će tačna vrednost količina izvršenih radova biti utvrđena po završetku radova i overi listova građevinske knjige od strane Nadzornog organa.

Član 6.

Izvođač se obavezuje da završi sve dodatne radove na adaptaciji prostorija za ugradnju medicinske opreme po projektu Isporučioca opreme, kako je definisano u članu 1. ovog Sporazuma. Dalje modifikacije i izmene moraju da budu dogovorene sa Naručiocem. Na ime sinhronizacije projekta i izvođenja ovih radova Izvođaču pripada iznos od EUR 568.250,31, kao i indirektni troškovi za svaki dan produžetka roka od 45 dana u iznosu od EUR 297.000 (45 dana x EUR 6.600 = EUR 297.000).

Ukupan iznos po osnovu ovog člana je EUR 865.250,31 prema Ponudi Izvođača.

Član 7.

Na osnovu obostrano utvrđenih i dogovorenih iznosa u postupku mirnog rešavanja spora, definisanih u gornjim članovima ovog Dodatka br.5, Izvođaču pripada iznos od **EUR 1.770.820,31**, bez PDV-a. Izvođaču takođe pripada naknada za nepredviđene radove iz Priloga I uz ovaj Dodatak u iznosu od **EUR 980.652,28**.

Ukupna vrednost ovog Dodatka br.5 koja obuhvata iznose proistekle iz mirnog rešavanja spora (EUR 1.770.820,31), kao i sve nepredviđene radove navedene u Prilogu I uz ovaj Dodatak (EUR 980.652,28) je EUR 2.751.472,59.

Član 8.

U slučaju da Izvođač ne izvrši svoju obavezu iz člana 6. u roku utvrđenom u tom članu, Naručilac će imati pravo na naplatu ugovorne kazne za svaki dan kašnjenja u iznosu od 0,75% od ukupne vrednosti Ugovora, do maksimalnog iznosa od 10% od ukupne vrednosti Ugovora.

Član 9.

Izvođač potvrđuje da su ovim Dodatkom br 5. na miran način razrešena sva potraživanja i odriče se svih i svakog prava na podnošenje bilo kakvog budućeg potraživanja po osnovu Ugovora. Shodno tome, Izvođač se odriče bilo kakvih drugih finansijskih potraživanja za naknadu bilo kojih troškova navedenih u njegovim Zahtevima, kao i svakog drugog potraživanja koje se odnosi na Ugovor.

Dodatni radovi za eventualne dodatne zahteve isporučiooca opreme za adaptaciju prostorija za instalaciju medicinske opreme, koje prihvati Naručilac, biće posebno nadoknađeni.

Naručilac potvrđuje da, u slučaju da Izvođač poštuje vremenski rok za završetak svih radova i svoje obaveze iz ovog Dodatka br.5, neće biti primenjene ugovorne kazne.

Kao potvrdu gore navedenog strane su potpisale ovaj Dodatak br.5 koji stupa na snagu na dan kada ga potpišu obe strane.

Sačinjeno u 6 (šest) primeraka, 3 (tri) na engleskom jeziku i 3 (tri) na srpskom jeziku, od kojih su dva primerka na engleskom jeziku i dva primerka na srpskom jeziku za Naručioaca, a jedan primerak na engleskom jeziku i jedan primerak na srpskom jeziku za Izvođača. U slučaju neusaglašenosti između dve verzije, engleska verzija ima prevagu.

Za Izvođača

Ime: **Alberto Lang**

Funkcija: **Predsednik**
INSO SISTEMI PER LE
INFRASTRUTTURE SOCIALI S.p.A

Potpis:

Inso SpA
Alberto Lang
PRESIDENT

Za Naručioaca

Ime: **Ass.dr Zlatibor Lončar**

Funkcija: **Ministar zdravlja**

Potpis:

Ime: **Fabrizio Pucciarelli**

Funkcija: **Glavni izvršni direktor**
INSO SISTEMI PER LE
INFRASTRUTTURE SOCIALI S.p.A

Potpis:

Inso SpA
FABRIZIO PUCCIARELLI
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Datum:

Datum:

Prilog I uz Dodatak br.5

Izvođač je izvršio sledeće nepredviđene radove u Kliničkom centru Niš:

- Razlike u novom projektu Prefabrikovanih zidova u zgradama 27 i 28A. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 025, rev 2** uvećava vrednost Ugovora za **165.632,96 EUR**.
- Električni radovi u vezi sa opremom i kablovima za sistem ozvučenja u objektima 27 i 28A. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 036, rev 1** **umanjuje** vrednost Ugovora za **4.006,57 EUR**.
- Ugradnja metalnih PP vrata u skladu sa Projektom zaštite od požara (T1). Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 041, rev 1** uvećava vrednost Ugovora za **2.204,76 EUR**.
- Promena dimenzija prozora u atrijumu objekta 28A. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 042, rev 3** **umanjuje** vrednost Ugovora za **7.529,27 EUR**.
- Realizacija radova na električnim instalacijama (kablovi i pribor – negorive vatrootporne pregrade) (Zgrade 27 i 28A). Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 046, rev 2** **umanjuje** vrednost Ugovora za **26.470,60 EUR**.
- Horizontalna hidroizolacije podova na etaži -1 objekta 27. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **Administrativnom nalogu za VOR 050, rev 1** uvećava vrednost Ugovora za **62.737,96 EUR**.
- Doziranje hemikalija i sistem reverzne osmoze. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 051, rev 3** uvećava vrednost Ugovora za **35.232,48 EUR**.
- Horizontalno i vertikalno pokrivanje donjih erkera OSB pločama na spratu -1 u Zgradi 27. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 052, rev 1** uvećava vrednost Ugovora za **5.162,28 EUR**.
- Potapajuće kamalizacione pumpe u liftovskim oknima (Zgrade 27 i 28A). Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 053, rev 1** uvećava vrednost Ugovora za **3.255,00 EUR**.
- Rasveta ispod ulazne nadstrešnice (Zgrada 28A). Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 054** **umanjuje** vrednost Ugovora za **861,06 EUR**.
- Promene u projektu električnih instalacija niskog napona (Zgrade 27 i 28A). Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **Administrativnom nalogu za VOR 055** uvećava vrednost Ugovora za **73.171,99 EUR**.
- Protivpožarne klapne sa kućištem od nerđajućeg čelika (Zgrade 27 i 28A). Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 056, rev 1** uvećava vrednost Ugovora za **2.111,87 EUR**.

- Unutrašnja vrata (Zgrade 27 i 28A). Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **Administrativnom nalogu za VOR 057** uvećava vrednost Ugovora za **43.584,44 EUR**.
- Promena projektovanog paketa poda u tehničkoj prostoriji na nivou +2 u objektu 27. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 058, rev 1** uvećava vrednost Ugovora za **727,55 EUR**.
- Promena boje betonskih ivičnjaka. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 059** **umanjuje** vrednost Ugovora za **8.399,67 EUR**.
- Uvođenje sobnog terminala i ormara za opremu sistema bolničke signalizacije (Zgrade 27 i 28A). Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 060, rev 1** uvećava vrednost Ugovora za **10.452,35 EUR**.
- Dodatni elementi u kupatilima bolesničkih soba (Zgrada 28A). Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 061** uvećava vrednost Ugovora za **49.723,99 EUR**.
- Intercom sistem (Zgrade 27 i 28A). Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 062** **ne utiče** na vrednost Ugovora.
- BMS razvodni ormani (Zgrade 27 i 28A). Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 063** uvećava vrednost Ugovora za **190.988,89 EUR**.
- Dodatni, neugovoreni elementi električnih instalacija spoljnog uređenja. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 064, rev 1** uvećava vrednost Ugovora za **13.772,06 EUR**.
- Automatika trafostanice u objektu T1. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 065** uvećava vrednost Ugovora za **5.570,45 EUR**.
- Dodatni neugovoreni materijali za mašinske instalacije. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **Administrativnom nalogu za VOR 066** uvećava vrednost Ugovora za **7.846,97 EUR**.
- Vertikalni bolesnički setovi ZA Zgradu 27. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 067, rev 1** **umanjuje** vrednost Ugovora za **7.402,00 EUR**.
- Dodatni ne-ugovoreni radovi na gipsanim oblogama u Zgradama 27 i 28A. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **Administrativnom nalogu za VOR 069** uvećava vrednost Ugovora za **28.009,49 EUR**.
- PVC obloge zidova prema zahtevu za izmenu materijala RMR 023. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 070, rev 2** **umanjuje** vrednost Ugovora za **70.259,85 EUR**.
- Promena tipa podne obloge od linoleuma na PVC. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **Administrativnom nalogu za VOR 071** uvećava vrednost Ugovora za **24.630,96 EUR**.
- Promena izolacije cevi mašinskih instalacija novom izolacijom od kaučuka u Zgradama 28A i T1. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **Administrativnom nalogu za VOR 072** **umanjuje** vrednost Ugovora za **39.173,37 EUR**.

- Sistem za automatsku dojavu požara. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 073 ne utiče** na vrednost Ugovora.
- Elektro radovi CCTV Sistema. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 074 ne utiče** na vrednost Ugovora.
- Elektro radovi AVI Sistema. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 075 ne utiče** na vrednost Ugovora.
- Sanitarni uređaji u Zgradama 27 i 28A. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **Administrativnom nalogu za RMR 039, RMR 040, RMR 041 umanjuje** vrednost Ugovora za **618,54 EUR**.
- Novi spoljašnji zid između objekata 27 i T1. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **Administrativnom nalogu za VOR 076 uvećava** vrednost Ugovora za **8.517,27 EUR**.
- Automatska vrata DSB 140. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **Administrativnom nalogu za VOR 077 uvećava** vrednost Ugovora za **3.300,00 EUR**.
- Sanacija pukotina na postojećoj košuljici u Zgradi 27. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **Administrativnom nalogu za VOR 078 uvećava** vrednost Ugovora za **1.735,80 EUR**.
- Izrada padova na postojećoj košuljici u mokrim prostorijama U Zgradi 27. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 079 uvećava** vrednost Ugovora za **1.127,15 EUR**.
- Dodatni neugovoreni radovi na prefabrikovanim zidovima i plafonima u prostorijama za radioterapije u zgradi 27. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 080, rev 1 uvećava** vrednost Ugovora za **12.209,24 EUR**.
- Industrijske utičnice prema RMR 051 i utičnice sa uzemljenjem koje se ugrađuju u zid. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 082, rev 1 umanjuje** vrednost Ugovora za **1.888,14 EUR**.
- Homogena vinil zidna obloga prema RMR 052. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **Administrativnom nalogu za VOR 083 umanjuje** vrednost Ugovora za **89.330,84 EUR**.
- Dodatni neugovoreni materijali za hepa filtere u zgradi 28A. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **Administrativnom nalogu za VOR 085 uvećava** vrednost Ugovora za **7.941,00 EUR**.
- Promena i unapredjenje OP-ICU razvodnih tabli u zgradama 27 i 28A. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **Administrativnom nalogu za VOR 086 uvećava** vrednost Ugovora za **167.465,92 EUR**.
- Protivpožarna vrata za nove elektro ormari za operacione sale i jedinice za intenzivnu negu u zgradi 27 po novoj projektovanoj dokumentaciji dobijenoj od strane Nadzora putem DT – 107 od 24.02.2017.god. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **Administrativnom nalogu za VOR 087 uvećava** vrednost Ugovora za **2.848,48 EUR**.

- Dodatni neugovoreni radovi u objektu T1. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 089** uvećava vrednost Ugovora za **14.796,23 EUR**.
- Dodatni neugovoreni radovi na opšivanju cevi ispod lavaboja u objektima 28A prema instrukciji Nadzornog organa od 29.04.2017. i 29.05.2017. i Nadzornog prihvatanja uzorka urađenog 29.06.2017. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 090, rev 1** uvećava vrednost Ugovora za **6.824,14 EUR**.
- Zamena tasterskih panela za kontrolu svetla sa Antibakterijskim tasterima za kontrolu svetla prema RMR-056. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 091, rev 2** **umanjuje** vrednost Ugovora za **5.743,36 EUR**.
- Dodatni neugovoreni radovi za vatrootporne ploče za mašinske kanale u novim elektro ormanima za operacione sale i za intenzivnu negu u Zgradi 27 po novoj projektovanoj dokumentaciji dobijenoj od strane Nadzora putem DT – 107 od 24.02.2017.god. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **Administrativnom nalogu za VOR 093** uvećava vrednost Ugovora za **2.445,69 EUR**.
- Novi potporni zidovi i stepenište pored glavnog ulaza u Radioterapiju objekta 27 prema nalogu upisanom u građevinski dnevnik dana 28.06.2017. i prema projektu dobijenom dana 11.07.2017. uz dokument br.142. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 094, rev 2** uvećava vrednost Ugovora za **12.825,36 EUR**.
- Dodatni radovi na malterisanju sa armiranom mrežom na spoljnim zidovima kod glavnog ulaza u objekat 28A. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 096, rev 3** uvećava vrednost Ugovora za **825,89 EUR**.
- Dodatni radovi za lavobo na nivou +2, jedinice intenzivne nege na objektu 27, po nalogu Nadzora od 23.06.2017. godine u Građevinskom dnevniku, str.797. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 097, rev 1** uvećava vrednost Ugovora za **1.809,00 EUR**.
- Dodatni radovi za novu protivpožarnu klapnu i montažni zid u mašinskim kanalima zgrade 27 u skladu sa instrukcijom od strane Nadzora datoj u građevinskom dnevniku za građevinske radove 15.07.2017., strana 1389. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 098, rev 2** uvećava vrednost Ugovora za **14.588,78 EUR**.
- Ugradnja dodatne elektro opreme u zgradama B27, B28A I T1. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 099, rev 2** uvećava vrednost Ugovora za **5.048,06 EUR**.
- Sečenje postojeće košuljice u Zgradi br.27. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 100**, uvećava vrednost Ugovora za **616,31 EUR**.
- Ugradnja modifikovanih sistema za gašenje požara u elektro ormanima u zgradama B27 i B28A. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 102, rev 1** **umanjuje** vrednost Ugovora za **3.312,88 EUR**.
- Merenje parametara signala za TV-RA utičnice u skladu sa zahtevom Nadzornog organa upisanom u građevinski dnevnik na stranai 378 dana 15.07.2017. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 103** uvećava vrednost Ugovora za **1.650,00 EUR**.

- Dodatni radovi tj. Dodavanje napajanja za novi magnetni držač u skladu sa DT-140. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 104, rev 2**, uvećava vrednost Ugovora za **17.784,53 EUR**.
- Unutrašnja klizna vrata prema RMR 057. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 106 umanjuje** vrednost Ugovora za **339,15 EUR**.
- Spušteni plafon koji treba biti urađen u spoljnom delu - plato, natkrivenom prilazu za ambulatna vozila i novom nadstrešnicom kod ulaza u objekat 27. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 107, rev 2** uvećava vrednost Ugovora za **18.967,50 EUR**.
- Izolovanje protivpožarnom izolacijom kanala havarijske ventilacije, ekspanzirajućim premazom, po standardu SRPS EN 1366 – 9. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 109, rev 1**, uvećava vrednost Ugovora za **2.653,12 EUR**.
- Manja dimenzija ugrađenih prozora u zgradama 27 i 28A. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 110, rev 1, umanjuje** vrednost Ugovora za **840,26 EUR**.
- Protivpožarna zaštita PVC kanala u objektu 27. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 111, rev 1**, uvećava vrednost Ugovora za **654,90 EUR**.
- Električni mehanizam za otvaranje unutrašnjih vrata u operacionim salama u objektu 27. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 112, rev 0**, uvećava vrednost Ugovora za **32.980,32 EUR**.
- Sprinkler mlaznice u operacionim salama prema odgovoru na RFI 100. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 113**, uvećava vrednost Ugovora za **6.135,33 EUR**.
- Vodomer Baylan. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 114**, uvećava vrednost Ugovora za **83,04 EUR**.
- Demontaža ugrađenih ventilatora, isporuka i ugradnja novih ventilatora tipa ILT/6-400, 400V, u svemu prema nalogu Nadzornog organa od 08.09.2017. upisom ugrađevinski dnevnik za mašinske instalacije, list br 729. ~~Elektro radovi nisu uključeni.~~ Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 115** uvećava vrednost Ugovora za **23.708,93 EUR**.
- Ugradnja zidnih aluminijumskih rešetki u hodnicima objekta 28A pored elektro soba. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 116** uvećava vrednost Ugovora za **595,23 EUR**.
- Protivpožarna zaštita dilatacionih spojnica pored stepeništa ST3 u objektu 27. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 117** uvećava vrednost Ugovora za **133,20 EUR**.
- Ispiranje šahte pumpne stanice postojeće fekalne kanalizacije PSK2. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 121, rev 1** uvećava vrednost Ugovora za **435,49 EUR**.

- Protivpožarno zaptivanje dilatacionih spojnica i elektro instalacija u objektu T2. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 125** uvećava vrednost Ugovora za **8.346,09 EUR**.
- Demontaža i ponovna montaža elektro-opreme u postojećoj Radioterapiji u objekt 27. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 127** uvećava vrednost Ugovora za **1.396,38 EUR**.
- Kabliranje i povezivanje kablova za potrebe Radioterapije zbog uključivanja kroz aktiviranja nove trafostanice u objektu T1. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 128** uvećava vrednost Ugovora za **1.764,90 EUR**.
- Ugradnja dodatnih bolesničkih setova i dodatne opreme u skladu sa upisom Nadzornog organa u građevinski dnevnik za elektro radove dana 11.10.2017., str. br. 787. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **VOR 130** uvećava vrednost Ugovora za **34.527,99 EUR**.
- **Prihvaćena ponuda** za izvođenje radova na izradi 10kV vod od TS 10/0,4kV "Sremska 2". Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **prihvaćenoj ponudi** uvećava vrednost Ugovora za **100.009,32 EUR**.
- **Prihvaćena ponuda** za naknadne radove za izgradnju 10kV voda od TS 10/0,4kV „Sremska 2“ do TS 10/0,4kV „Klinički centar 2. Dogovorena vrednost gore navedenih dodatnih radova prema **prihvaćenoj ponudi** uvećava vrednost Ugovora za **5.260,00 EUR**.

Ukupna vrednost svih nepredviđenih radova navedenih u ovom Prilogu I iznosi **EUR 980,652,28**.

